

ORD. :

Nº **3069**

ANT. :

1. Ord. Nº 91 de Inspectoría Fiscal Vialidad Provincia de Santiago de fecha 05 de Septiembre del 2016 y Acta Entrega de Terreno Nº 09 de fecha 01 de Marzo del 2016.
2. Carta de Jose Sepulveda Contreras Droguett y Raby Ingeniería y Servicios Ltda., de fecha 03 de Agosto del 2016.
3. Ord. DVRM Nº 489 de fecha 10 de Febrero del 2016.
4. Carpeta del Proyecto

MAT. :

AUTORIZA AUMENTO DE PLAZOS solicitado para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural para la localidad de Noviciado -Peralito, Provincia de Santiago R.M.

INCL. :

No se incluyen documentos

Santiago,

30 SEP 2016

DE: DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD REGION METROPOLITANA


A: JEFE PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROVINCIA DE SANTIAGO R.M.

En relación con la solicitud citada en el Antecedente Nº1 y considerando la aprobación para la ejecución de las obras, efectuada por esta Dirección Regional de Vialidad, incluida en el documento del ANT Nº 3, informo a Ud., que ésta Dirección Regional de Vialidad **autorizará el primer**, aumento de plazo solicitado para la ejecución del Proyecto indicado en la MAT., siempre y cuando, **el propietario**, observe y de cumplimiento a las siguientes indicaciones:

1. El plazo original otorgado mediante el ANT Nº 3 es de: 120 días.
2. La Ejecución de la Obra comenzó el día 01 del mes Marzo del año 2016, según Acta de Entrega de Terreno incluida en el ANT. Nº 1.
3. La fecha de término original es el día: 29 del mes Junio del año 2016, se hace presente que el aumento de plazo fue solicitado posterior al vencimiento, por lo que solicita al Inspector Fiscal sea más rigurosa en las solicitudes de aumento de plazo. .
4. El primer aumento de plazo solicitado es de: 150 días.
5. La fecha del nuevo término de las obras, según el primer aumento de plazo solicitado es el día: 26 del mes Noviembre del año 2016.
6. La solicitud de aumento de plazo ha sido tramitada con posterioridad a la fecha del término original del Contrato. Por tal motivo y a efectos de mantener un orden administrativo del contrato, se solicita a Ud., que tome las medidas pertinentes para que no se repitan situaciones de este tipo.
7. La presente autorización de aumento de plazo, solo será válida si **el propietario**, renueva las Cuatro **BOLETAS DE GARANTIAS**, con la misma glosa y monto que la boleta original, considerando para el nuevo plazo, 180 días corridos a partir de la nueva fecha de término de la Obra que será el día 26 del mes Noviembre del año 2016.

7. **El propietario**, deberá tener presente y por lo tanto asumir, que con la sola excepción del plazo que se modifica mediante el presente documento, todos los demás numerales del documento que dio origen a la autorización, se mantienen plenamente vigentes en todas sus partes, y en consecuencia de cumplimiento obligatorio.
8. Cabe señalar que el Certificado de Correcta Ejecución no podrá ser emitido por la Inspección Fiscal correspondiente, si no se da cumplimiento a lo indicado en los dos puntos anteriores.

Saluda atentamente a Ud.,


CLAUDIO ARAVENA RIOS
Ingeniero Civil
Director Regional de Vialidad
Región Metropolitana


CCL/MBM/MBN
DISTRIBUCIÓN:

- Destinataria
- Director Regional Obras Hidraulicas, Bandera 84, piso 7.
- I. F. Contrato de Conservacion Global Provincia de Santiago
- Departamento de Contratos D.V.R.M..
- Departamento de Proyectos R.M.
- Jefa Subdepartamento Administración de la Faja D.R.V.M
- Oficina de Partes D.R.V.M.

Nº Proceso Anterior Nº 10197545-9557904-9449837

Nº DE PROCESO
DVRM_10242864

- Expediente Nº 19/2016