

**3234**

**ORD.** : N° \_\_\_\_\_

**ANT.** : 1.-Mails de Hector Gonzalez, Inspector Fiscal de la Obra, 10.11.2015.  
2.-Carta de fecha 30.10.205, de Daniel Diaz Luieza AUTER.  
3.-Ord. DRVM N° 2013 de fecha 13.07.2015.  
4.-Acta Entrega de Terreno de fecha 15.07.2015.

**MAT.** : Proyecto de Semaforización y CCCTV cruce Camino El Volcán Av. Eyzaguirre, Comuna Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana.  
**AUTORIZA PRIMER AUMENTO DE PLAZO.**

Santiago, **16 NOV 2015**


**A : JEFA PROVINCIAL VIALIDAD CORDILLERA**


**DE: DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD REGION METROPOLITANA**

En relación con lo solicitado a través del ANT. N° 2, y considerando el pronunciamiento formulado mediante documento del ANT. N° 1, emitido por la Inspección Fiscal de Vialidad Provincia Cordillera, informo a usted, lo siguiente:

- 1.- Esta Dirección Regional de Vialidad, ha resuelto autorizar Primer aumento de plazo de **72 días corridos a contar del 24.08.2015**, para dar término a la Obra individualizada en la MAT., el día **04.11.2015** la cual fue autorizada a través del **Ord. DRVM N° 2013 de fecha 13.07.2015**.
- 2.- La presente autorización de aumento de plazo, solo será válida si **INMOBILIARIA EL PEÑON S.A.**, renueva la Boleta de Garantía por concepto de **"Correcta Ejecución de las Obras, con la misma glosa y monto"**, considerando la nueva fecha de terminó de Obra fue el día 04.11.2015.
- 3.- **INMOBILIARIA EL PEÑON S.A.**, deberá tener presente y por lo tanto asumir, que con la sola excepción de lo dispuesto en el punto 13 del Ord. DRVM N° 2013 del 13.07.2015, todos los demás numerales de dicho documento se mantienen plenamente vigentes en todas sus partes, y en consecuencia de cumplimiento obligatorio.
- 4.- Cabe señalar que el Certificado de Correcta Ejecución no podrá ser emitido por la Inspección Fiscal si no se da cumplimiento al punto **N° 2** del presente documento.
- 5.- Sin perjuicio de todo lo anterior la Inspección Fiscal debe tener presente que existió un plazo desde el día 24.08.2015 hasta el 30.10.2015 en donde la obra no estuvo regularizada administrativamente y donde dicha Inspección no tomo las mediadas correspondientes para regularizar esta situación. Lo anterior para evitar que situaciones de éste tipo se repitan a futuro.

Saluda atentamente a Ud.,

  
**CLAUDIO ARAVENARIOS**  
Ingeniero Civil  
Director Regional de Vialidad  
Región Metropolitana

  
**CCL/MBM/MRN**  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Jefa Provincial Vialidad Cordillera
- Inspector Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Prov. Cordillera
- Sra. Jefa Subdepartamento de Administración de la Faja D.R.V.M.
- Oficina de Partes D.R.V.M.

Proceso Anterior N°8909585-8877185-8786926  
**EXPEDIENTE 90/2015**

**N° DE PROCESO**  
**DVRM 9323018**