

ORD. : - N° 1083

ANT. : 1.-Ord. N° 031 de Inspector Fiscal de la Provincia de Santiago, fecha 12 de Abril de 2012.

2.-Carta PB-CD I-057/2012 de fecha 30/03/2012.

3.-Ord D.V.R.M. N° 2737 de fecha 28/11/2011.

MAT. : "Proyecto de Paralelismo G-PON Comercial Las Condes Fase II Av. Presidente Kennedy entre Km. 0,500 y Km 4,600. Comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Aumento de Plazo

Santiago, 10 MAY 2012

DE: DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD REGION METROPOLITANA


A : PAOLA BAHAMONDES CASONI
DIRECTORA GESTION DE OBRAS ENTEL S.A.

En relación con lo solicitado en el documento del ANT. N° 2 y considerando el pronunciamiento formulado mediante documento del ANT. N°1, emitido por el Inspector Fiscal de Vialidad Provincia de Santiago, informo a Ud., lo siguiente:

1.- Esta Dirección Regional de Vialidad, ha resuelto autorizar aumento de plazo de 277 días corridos a contar del **29/03/2012**, para dar término a la Obra individualizada en la MAT., la cual fue autorizada a través del **ORD. DRVM N° 2737 del 28/11/2011**.

2.- La presente autorización de aumento de plazo, se otorga en el entendido de que **ENTEL S.A.** deberá renovar la Boleta de Garantía por concepto de Correcto Ejecución de las Obras, **con la misma glosa y monto**, pero con vigencia hasta el **29/06/2013**, considerando que la nueva fecha de término de la Obra, aceptada e informada por el Inspector Fiscal mediante el documento del **ANT N°1** es el día **31/12/2012**.

3.- Las restantes Boletas de Garantía deberán ser renovadas por **ENTEL S.A.** toda vez, que se encuentran totalmente vencidas con fecha **31/03/2012**, es decir, no sobrepasan la nueva fecha de término de la obra que es el **31/12/2012**.



4.- **ENTEL S.A.**, deberá tener presente y por lo tanto asumir, que con la sola excepción de lo dispuesto en el Numeral 14 del **ORD. DRVIM N° 2737** del **28/11/2011**, todos los demás numerales de dicho documento se mantienen plenamente vigentes en todas sus partes, y en consecuencia de cumplimiento obligatorio.

5.- Cabe señalar que el Certificado de Correcta Ejecución no podrá ser emitido por la Inspección Fiscal si no se da cumplimiento al punto **N° 2** y **N° 3** del presente documento.

Saluda atentamente a Ud.,

OCL/MBM/MVS

DISTRIBUCIÓN:

- Paola Bahamondes Casoni
Amunategui 20, piso 11, Santiago, Fono 3602979.
- Jefa Provincial Vialidad Santiago D.R.V.M.
- Jefe Departamento de Proyecto D.R.V.M.
- Jefe Subdepartamento de Administración de la Foja D.R.V.M.
- Oficina de Partes D.R.V.M.
- N° Proceso anterior **N° 5690138-5659202-5292002**

DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGION METROPOLITANA – Bombero Salas 1351,
Santiago - Chile - Teléfonos (56-2) 449 6771 - www.vialidad.cl

N° DE PROCESO
DVRM 5449862/