

ORD. : N° 677,

- ANT. : 1.- Ord. N° 033, de la Sra. Ana Díaz Ruiz, Inspector Fiscal Vialidad, Provincia Talagante, de fecha 07/03/2014.  
2.- Carta S/N, del Sr. Andrés Fuenzalida R., Gerente de Proyectos, Constructora Socovesa Santiago S.A., de fecha 28/02/2014.  
3.- Carta S/N, del Sr. Andrés Fuenzalida R., Gerente de Proyectos, Constructora Socovesa Santiago S.A., de fecha 20/01/2014.  
4.- ORD. DRVM N° 2350, de fecha 06-09-2012.

MAT. : Proyecto de Pavimentación y Acceso Inmobiliario Socovesa S.A. Loteo El Montijo, Comuna Renca, Provincia Santiago.  
**Autoriza Segundo Aumento de Plazo.**

Santiago, **18 MAR 2014**

**DE: DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD REGION METROPOLITANA**

**A : SEÑOR ANDRÉS FUENZALIDA RISOPATRON  
GERENTE DE PROYECTOS - CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A**

En relación a lo solicitado en el documento del Ant. N°2 y considerando el pronunciamiento formulado mediante documento del Ant. N°1, emitido por la Inspección Fiscal, de Vialidad Provincia de Santiago, informo a Ud., lo siguiente:

1.- Esta Dirección Regional de Vialidad, ha resuelto autorizar el **segundo** aumento de plazo de **180 días corridos a contar del 30/10/2013**, para dar termino a la Obra individualizada en la MAT., la cual fue autorizada a través del **ORD. DRVM N° 2350 del 06-09-2012**.

2.- La presente autorización de aumento de plazo, se otorga en el entendido de que la **CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A.**, deberá renovar la Boleta de Garantía por concepto de Correcta Ejecución de las Obras, **con la misma glosa y monto**, pero con vigencia hasta el **27/10/2014**, considerando que la nueva fecha de termino de la Obra, es el día **30/04/2014**.

3.- Las restantes Boletas de Garantía no deberán ser renovadas por **CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A.**, ya que mediante el Ant. N°3, se ingresaron tres nuevos documentos bancarios los que se mantienen plenamente vigente hasta el **30/07/2014**, es decir, sobrepasan la nueva fecha de termino de obra que es el **30/04/2014**.

4.- **CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A.**, deberá tener presente y por lo tanto asumir, que con la sola excepción de lo dispuesto en los Numerales 12 y 14 del ORD. DRVM N° 2350 del 06/09/2012, todos los demás numerales de dicho documento se mantienen plenamente vigentes en todas sus partes, y en consecuencia de cumplimiento obligatorio.

Saluda atentamente a Ud.,

  
EUSEBIO HERRERA CARVAJAL  
Ingeniero Civil  
Director Regional Vialidad  
Región Metropolitana

  
CCL/MBM/CCG  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario. Eleodoro Yañez N°2962, Providencia, Santiago. 25204100.
- Jefa Provincial Vialidad Santiago
- Jefe Departamento de Proyectos D.R.V.M.
- Sra. Jefe Subdepartamento de Administración de la Faja D.R.V.M.
- Oficina de Partes D.R.V.M.
- N° Proceso anterior: 6074493

N° DE PROCESO  
DVRM-760 3779