



ORD. : N° 905 /

ANT. : 1. Ord. N° 52 de Jefe Provincial Vialidad Melipilla de fecha 10 de Febrero del 2016, adjunta Acta de entrega de terreno.
2. Carta CN-299/16-SGOC de Juan Delgado Perez Supervisor de GTD Teleductos S.A. de fecha 28 de Enero del 2016.
3. Ord. DVRM N° 3211 de fecha 12 de Noviembre del 2015.
4. Carpeta del Proyecto

MAT. : **AUTORIZA AUMENTO DE PLAZOS** solicitado para la ejecución del Proyecto de "Paralelismo y Atravesio de Fibra óptica en Ruta G-60 de Dm 7.360 a Dm 38.190, Provincia de Melipilla, R. M.

INCL. : No se incluyen documentos.

Santiago,

14 MAR 2016

DE: DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD REGION METROPOLITANA

A: JEFE PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROVINCIA DE MELIPILLA R.M.

En relación con la solicitud citada en el Antecedente N°1 y considerando la aprobación para la ejecución de las obras, efectuada por ésta Dirección Regional de Vialidad, incluida en el documento del ANT N° 3, informo a Ud., que ésta Dirección Regional de Vialidad **autorizará** el **primer** aumento de plazo solicitado para la ejecución del Proyecto indicado en la MAT., siempre y cuando, **el propietario o el contratista designado por el propietario**, observe y de cumplimiento a las siguientes indicaciones:

1. El plazo original otorgado mediante el ANT N° 3 es de: 60 días.
2. La Ejecución de la Obra comenzó el día 09 del mes de Diciembre del año 2015 según Acta de Entrega de Terreno incluida en el ANT. N° 1.
3. La fecha de término original es el día: 07 del mes de Febrero del año 2016
4. El primer aumento de plazo solicitado es de: 30 días.
5. La fecha del nuevo término de las obras, según el segundo aumento de plazo solicitado es el día: 08 del mes de Marzo del año 2016.
6. **El propietario o el contratista designado por el propietario.**, deberá tener presente y por lo tanto asumir, que con la sola excepción del plazo que se modifica mediante el presente documento, todos los demás numerales del documento que dio origen a la autorización, se mantienen plenamente vigentes en todas sus partes, y en consecuencia de cumplimiento obligatorio.

7. Cabe señalar que el Certificado de Correcta Ejecución no podrá ser emitido por la Inspección Fiscal correspondiente, si no se da cumplimiento a lo indicado en los dos puntos anteriores.

Saluda atentamente a Ud.,


CLAUDIO ARAVENA RÍOS
Ingeniero Civil
Director Regional de Vialidad
Región Metropolitana



CCL/MBM/MRN

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario.
- Andres Soto A, GTD Teleductos S.A., Moneda 920 Piso 11 Santiago.
- Jefe Departamento de Regulación y Adm. Vial Interurbana, Bandera 76 piso 8
- I. Fiscal Explotación Concesión Autopista Santiago-San Antonio
- Departamento de Proyectos D.R.V.M.
- Subdepartamento Administración de la Faja D.R.V.M
- Oficina de Partes D.R.V.M.

Nº Proceso Anterior Nº9591011-9559958-9317015-9236663

Expediente Nº 167/2015

Nº DE PROCESO
DVRM **9647189**