

Todos con fuerza

REF.: Carta Empresa Entel S.A., de fecha 28/09/2012, solicitando aumento de plazo.

OBRA: "Paralelismo Aéreo Enlace Fibra Óptica O/E Loncoche y R/E Lastarria - Comuna de Loncoche".

TEMUCO, 30 OCT. 2012

TRAMITADO  
30 OCT. 2012

OFICINA DE PARTES  
DIRECCION DE VIALIDAD  
REGION DE LA ARAUCANIA

VISTO:

El Art. N° 41 del D.F.L.M.O.P. N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del D.F.L. N° 206 de 1960, la Res. N° 1600/08 de la Contraloría General de la República, la Res. D.V. N° 2837 de 30/05/2012.

1. Carta PB-CDI-152/2011 de fecha 13/12/2011.
2. Ord. N° 3075 de fecha 15.03.2012 de Jefe División de Infraestructura Vial Urbana Dirección de Vialidad.
3. Ord. N° 3077 de fecha 15.03.2012 de Jefe División de Infraestructura Vial Urbana Dirección de Vialidad.
4. Carta PB-CDI-052/2012 de fecha 21/03/2012.
5. Ord. N°1095 de fecha 30/04/2012..
6. Carta PB-CDI-086/2012 de fecha 18/05/2012 con Boletas de Garantía N°0205557, 0205559, 0205560 y 0205561 Banco Bci.
7. Carta PB-CDI-190/2012 de fecha 28/09/2012, solicitando aumento de plazo.
8. Carta PB-CDI-200/2012 de fecha 11/10/2012 con nuevas Boletas de Garantía N°0214027, 0214025, 0214026 Banco Bci.

CONSIDERANDO: La Necesidad de la Empresa de contar con un aumento de plazo debido a la demora en el arribo del cable de fibra óptica a instalar en tramo Ruta 5 Sur Comuna de Loncoche.

RESUELVO  
D.R.V. REGION DE LA ARAUCANIA. N° 2334 /

- 1.- **CONCEDESE** a **ENTEL S.A.**, un aumento de plazo de **64 días** sobre el plazo oficial otorgado en la Res. DRV. Región de la Araucanía N° 1200 de fecha 01/06/2012 a la obra "Paralelismo y Atravesos Aéreos Enlace Fibra Óptica camino Ruta 69A-005 costado norte entre los kms. 753.800 al km. 753.923; Ruta 69E-713 ambos lados alternados entre los kms. 17,18 al km. 17,20 y camino El Aserrín (Municip.), ambos costados – Comuna de Loncoche".

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

MARGOT CASTILLO  
Ingeniero Civil Industrial  
Departamento Proyectos  
Vialidad  
Región de la Araucanía

PABLO VERA BRAM  
INGENIERO CIVIL  
DIRECTOR (S) DE VIALIDAD  
REGION DE LA RAUCANIA

- DISTRIBUCIÓN:
- Sra. Entel S.A. (Sra. Paola Bahamondes Casoni).
  - Sr. José Gómez Guenuman, Inspector Fiscal Proyecto.
  - Sr. Jefe Unidad Jurídica y Gestión Vialidad Regional
  - Unidad de Ing. Vialidad Santiago.
  - Archivo Sub-Depto. Adm. Faja Fiscal D.V. Regional.
  - Oficina de Partes.

Proceso N° 62.04.808,

